

宁安市交通运输局 2022 年 一般债券资金使用情况说明

一、截止到 2022 年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

交通运输局（本级）：

1、黑财政债[2017]18 号债券资金用于国道鹤岗至大连公路东京城镇过境段工程项目，财政结存余额 872.13 万元，利率 4.08%，期限 5 年，地区宁安市。

2、黑财政债[2019]46 号债券资金用于国道三合至莫力达瓦旗公路杏山至老松岭段改扩建工程项目，财政结存余额 5185.85 万元，利率 4.19%，期限 30 年，地区宁安市。

3、黑财政债[2019]46 号债券资金用于宁安市建制村硬化路畅返不畅整治工程建设项目，财政结存余额 3144.01 万元，利率 4.19%，期限 30 年，地区宁安市。

4、黑财政债[2019]46 号债券资金用于鹤大高速宁安北互通区立交工程，财政结存余额 1444.5 万元，利率 4.19%，期限 30 年，地区宁安市。

5、黑财指债（建）[2021]18 号债券资金用于宁安市旅发大会东京城收费站至大三家子罩面工程项目，财政结存余额 170.63 万元，利率 3.4%，期限 10 年，地区宁安市。

农村公路事业发展中心：

1、黑财政债[2019]46 号债券资金用于宁安市第二批国

有林场林区道路建设、北石三队至江北村 017 无名桥 1 拆除重建及水毁路段恢复工程、河东至新兴公路 C12 无名桥 1 拆除重建工程建设项目、庙岭垃圾处理厂专用公路四个项目总金额为 3058.30 万元，已支付金额 730.33 万元，财政结存金额 2328.37 万元；此项一般债券资金年利率为 4.19%；期限 30 年，地区宁安市。

2、黑财政债[2019]27 号债券资金用于宁安市农村公路危桥改造项目总金额为 5365.00 万元，已支付金额 2838.95 万元，财政结存金额 2526.05 万元；此项一般债券资金年利率为 3.79%；期限 10 年，地区宁安市。

3、黑财指债（建）[2021]18 号债券资金用于宁安市承办第四届旅发大会建设项目总金额为 2408.00 万元，已支付金额 1926.50 万元，财政结存金额 481.50 万元；此项一般债券资金年利率为 3.40%；期限 10 年，地区宁安市。

二、截止到 2022 年末一般债券资金支付情况

交通运输局（本级）：

1、国道鹤岗至大连公路东京城镇过境段工程项目：黑财政债[2017]18 号债券资金 5820 万元，截止 2022 年末共支出 4947.87 万元，未支付 872.13 万元。

2、国道三合至莫力达瓦旗公路杏山至老松岭段段改扩建工程黑财政债[2019]46 号债券资金 10000 万元，截止 2022 年末共支出 4814.15 万元，未支付 5185.85 万元。

3、宁安市建制村硬化路畅返不畅整治工程建设项目黑财政债[2019]46号债券资金4958万元，截止2022年末共支出1813.99万元，未支付3144.01万元。

4、鹤大高速宁安北互通区立交工程黑财政债[2019]46号债券资金1444.5万元，截止2022年末共支出0万元，未支付1444.5万元。

5、宁安市旅发大会东京城收费站至大三家子罩面工程黑财指债（建）[2021]18号债券资金522万元，截止2022年末共支出351.37万元，未支付170.63万元。

农村公路事业发展中心：

1、2019年第二批国有林场林区道路建设项目：黑财政债[2019]46号债券资金2059.50万元，截止2022年末共支出615.48万元，未支付1444.42万元。

2、北石三队至江北村017无名桥1拆除重建及水毁路段恢复工程：黑财政债[2019]46号债券资金104.50万元，截止2022年末共支出59.51万元，未支付44.99万元。

3、河东至新兴公路C12无名桥1拆除重建工程建设项目：黑财政债[2019]46号债券资金94.30万元，截止2022年末共支出55.34万元，未支付38.96万元。

4、庙岭垃圾处理厂专用公路：黑财政债[2019]46号债券资金800万元，截止2022年末共支出0万元，未支付800.00

万元。

5、2019年农村公路危桥改造建设项目：黑财政债[2019]27号债券资金5365.00万元，截止2022年末共支出2838.95万元，未支付2526.05万元。

6、宁安市承办第四届旅发大会交通基础设施建设项目：黑财指债（建）[2021]18号债券资金2408.00万元，截止2022年末共支出1926.50万元，未支付481.50万元。

二、截止到2022年末项目建设进度

交通运输局（本级）：

1、国道鹤岗至大连公路东京城镇过境段工程项目已完工，并验收；现已投入使用，交工后由宁安市公路养护中心进行日常养护工作。

2、国道三合至莫力达瓦旗公路杏山至老松岭段改扩建工程项目未完工，建设进度60%。

3、宁安市建制村硬化路畅返不畅整治工程建设项目已完工，并验收；现已投入使用，交工后由宁安市农村公路事业发展中心进行日常养护工作。

4、鹤大高速宁安北互通区立交工程项目未开工，正在办理前期手续中。

5、宁安市旅发大会东京城收费站至大三家子罩面工程项目已完工，并验收；现已投入使用，交工后由宁安市公路养护中心进行日常养护工作。

农村公路事业发展中心：

1、2019年第二批国有林场林区道路建设项目已完工，但因债券资金未全额拨付，且还有445万元缺口资金，导致工程无法验收。

2、北石三队至江北村017无名桥1拆除重建及水毁路段恢复工程已完工，并验收；现已投入使用，宁安市农村公路事业发展中心已于交工后进行日常养护工作。

3、河东至新兴公路C12无名桥1拆除重建工程建设项目已完工，并验收；现已投入使用，宁安市农村公路事业发展中心已于交工后进行日常养护工作。

4、庙岭垃圾处理厂专用公路建设项目正在办理招标手续。

5、2019年农村公路危桥改造建设项目：已完工，并验收；现已投入使用，宁安市农村公路事业发展中心已于交工后进行日常养护工作。

6、宁安市承办第四届旅发大会交通基础设施建设项目已完工，并验收；现已投入使用，宁安市农村公路事业发展中心已于交工后进行日常养护工作。

