



宁安市应急管理局 2025 年度地方政府一般债券信息公开内容

一、截止 2025 年末一般债券资金基本指标

项目名称：宁安市应急物资储备库工程

项目实施单位：宁安市应急管理局

债券资金指标额：金额 1300 万元。

项目主要建设内容：新建占地面积 960.00 平方米的应急物资储备库 1 座，建筑层数为二层，总建筑面积 2159.44 m²平方米；同时开展设备购置工程 1 项，厂区硬化 1143 平方米、绿化 800 平方米，建设围墙 220 米、大门 1 处及配套管网 1100 米。

项目建设必要性：急物资储备库的建设能够提升应急物资保障能力，确保在灾害发生时能够迅速调拨和使用应急物资，保障受灾群众的基本生活需求。

二、截止 2025 年末一般债券资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日 本项目一般债券资金到位 1300 万元。实际支出 304.8 万元。项目施工招标，施工许可均已完成，施工单位为黑龙江省四建建筑工程有限责任公司，已于 2025 年 10 月 30 日开工建设，债券资金将按合同约定拨付，后续将持续跟踪资金使用进度，确保资金专款专用，高

效规范使用。

三、截止 2025 年末项目建设情况

截止 2025 年 12 月 31 日，已完成现场场地平整、土方开挖、土方回填以及消防水池、独立承台、地梁混凝土、夹层混凝土浇筑，一层梁板柱混凝土浇筑，二层顶梁板模板支架搭设，二层钢筋绑扎以及主体外架钢管的绑扎，主体框架结构建设完成。

四、其他按规定需要公开的信息。

无