

关于 2018-2025 年度地方政府专项债券信息 公开的内容

一、2018-2025 年度地方政府专项债券

(一) 截至 2025 末专项债券资金指标年度：2025 年

(二) 指标金额：1200.00 万元

(三) 项目名称：宁安市东京城镇二次供水改造工程项目

(四) 建设内容：本次工程主要对东京城镇内 27 个小区进行二次供水改造，建设内容包括：二次供水加压泵站改造、二次供水外网改造、楼内给水系统改造三个部分。其中：新建及改造二次加压泵站 27 座，包括设置无负压给水设备 27 套、PLC 控制柜 21 台、Y 型过滤器 55 个、远传水表 55 个；改造二次供水外网 35465 米，管径 DN63-DN315 毫米；远传水表 70 个，Y 型过滤器 70 个；水表箱 14874 个，安装用户表 26609 个；更换单元给水接户管及立管 42204 米，管径为 DN40 毫米；更换户内给水管 159654 米，管径为 DN20 毫米。新建二次供水综合调度中心 1 处，配套设置软件建系统及用户端。

(五) 项目必要：随着经济快速发展，人民对人居环境的要求逐渐提高，城市周边地块开发，城市用水量不断增加，导致宁安市东京城镇部分小区水压不足，仍有大部分小区无二次供水。同时，部分区域住宅楼给水配套设施年久失修，水箱、管道锈蚀严重，导致水质不达标，漏水现象频发，影

响了居民正常用水需求。

该项目的实施，能够完善宁安市东京城镇部分小区内给水设施，保障居民饮水安全，同时达到节约水资源，降低综合能耗的目的，为经济社会全面、协调、可持续发展提供良好条件。项目建设是必要的。

二、截至 2025 末专项债券资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日该指标已下达：1200.00 万，财政结余：0 万元，部门支出：1200.00 万元，部门结余：0 万元。

三、截至 2025 末专项债券对应项目建设进度及运营情况

1. 一标段：已完成全部室外外网管线，室内入户完成 5944 户，泵房安装完成 10 座，已完成一标段工程量的 90%，剩余变更工程计划 5 月初开工。

2. 二标段：已完成室外外网管线 2.8 公里，完成设计工程量 12%；计划 2026 年 4 月初复工，确保 2026 年 11 月 30 日前全面竣工。

四、其他按规定需要公开的信息

暂无

宁安市百源自来水有限公司

2026 年 4 月 20 日